



VERIFY PER FINAL SUBMITTAL



CT-1

Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	1	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					4
6	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					4
1	2	Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg El					4
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	1'-2 9/16"	14.549	4
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	2'-8 13/16"	32.805	4
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	6'-2 11/16"	74.666	4

	
CONSTRUCTORS • ENGINEERS • MECHANICAL • INDUSTRIAL	
1233 N. Price Rd. St. Louis, MO 63132-2303 314-997-6600 phone BIMCAD@murphy-stl.com	
WUSM RESEARCH BUILDING NRB LVL03 CT SPOOLS	
DRN JMM CHK APP JOB NO. 210140	6/15/2021
REF.DWG.	SERVICE NAME TOWER OVERFLOW
DRAWING NO./TRACKING NO. 210140-A-UPL3-4E	QTY. 1 SHT/NO 1 OF 1 REV 0
QA/QC ACCEPT _____	
<input type="checkbox"/> FLANGE WEIGHT/ORIENTATION <input type="checkbox"/> FITTING ORIENTATION <input type="checkbox"/> BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT <input type="checkbox"/> SPOOL IDENTIFICATION	SPEC. NA ASME NA X-RAY NA HYDRO TEST NA PWHT NA COMMENTS NA NA NA NA NA NA MURPHY WPS# 0 REV DATE DESCRIPTION
DRN CHK APP	