



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
4	2	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					4
1	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					4
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	4'-4 5/8"	52.634	4
2	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	20'-0"	240.000	4

MURPHY
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/> FLANGE WEIGHT/ORIENTATION	
<input type="checkbox"/> FITTING ORIENTATION	
<input type="checkbox"/> BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT	
<input type="checkbox"/> SPOOL IDENTIFICATION	

QA/QC ACCEPT			

SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST
NA	NA	NA	NA
0			
REV	DATE	DESCRIPTION	

COMMENTS	
PWHT	MURPHY WPS#
NA	
DRN	CHK
APP	

WUSM RESEARCH BUILDING	
NRB CUP	
LVLO2 SPOOLS	
SERVICE NAME	
CHWR HRC	
SHT/NO	
QTY.	REV
1	1 of 1
0	

DRN	JMM	5/14/2021
CHK		
APP		
JOB NO.	210140	
REF.DWG.		
DRAWING NO./TRACKING NO.		
210140-A-UPL2-26-13		