



Murphy–PFFS–SPOOL–BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
1	2	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					14
3	2	Style W07 Rigid Coupling					14
4	1	Check Valve W-715					14
5	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	5"	5.000	14
2	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	1'-5"	17.009	14

MURPHY
SINCE 1907
CONSTRUCTORS • ENGINEERS MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT				HYDRO TEST				COMMENTS			
SPEC.	ASME	X-RAY	NA	NA	NA	NA	NA	PWHT	NA	MURPHY WPS#	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA		
0											
REV	DATE	DESCRIPTION				DRN	CHK	APP			

DRN JMM	5/12/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB CUP			
APP		LVLO2 SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME			
REF.DWG.		CH#1 TWR			
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV		
210140-A-UPL2-16-10	1	1 of 1	0		