



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
1	1	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					6
3	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					6
2	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	3'-1 1/8"	37.131	6
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	4'-6 5/16"	54.336	6

**MURPHY**  
CONSTRUCTORS • ENGINEERS MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

DRN JMM	5/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING				QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION				<input type="checkbox"/>
CHK		NRB CUP								FITTING ORIENTATION				<input type="checkbox"/>
APP		LVLO2 SPOOLS								BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT				<input type="checkbox"/>
JOB NO.	210140	SERVICE NAME								SPOOL IDENTIFICATION				<input type="checkbox"/>
REF.DWG.		HWR HRC								HYDRO TEST				
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.				SHT/NO				PWHT				
210140-A-UPL2-4-07		1				1 of 1				NA				
						REV				DATE				
						DESCRIPTION				MURPHY WPS#				
						DRN				CHK				
						APP								