



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
4	1	789-CBV Circuit Balancing Vlv GRV					6
8	1	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					6
3	2	Style 177 EHP QuickVic Flexible Coupling					6
2	1	Check Valve 716					6
5	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg Ell					6
1	5	3000# FS Thread-O-Let			1 1/16"	1.063	3/4x6
7	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe GRV	Grooved Pipe End	BEV	1'-0 15/16"	12.917	6
6	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	6"	6.000	6

MURPHY
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS
MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT	ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PMHT	COMMENTS
	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#

0	REV	DATE	DESCRIPTION	DRN	CHK	APP
---	-----	------	-------------	-----	-----	-----

DRN	JMM	5/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING				
CHK			NRB CUP				
APP			LVLO2 SPOOLS				
JOB NO.	210140	SERVICE NAME	HWS HRC				
REF.DWG.							
DRAWING NO./TRACKING NO.	210140-A-UPL2-4-17	QTY.	1	SHT/NO	1 of 1	REV	0