



1

Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	2	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					6
1	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	5'-7/8"	5.875	6
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	6'-0 1/8"	72.095	6
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved Pipe End	3'-7 13/16"	43.788	6

MURPHY
SINCE 1907

CONSTRUCTORS • ENGINEERS MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/> FLANGE WEIGHT/ORIENTATION	
<input type="checkbox"/> FITTING ORIENTATION	
<input type="checkbox"/> BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT	
<input type="checkbox"/> SPOOL IDENTIFICATION	

QA/QC ACCEPT			
SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST
NA	NA	NA	NA
1	6/28/21	CHANGED	TIE IN LOCATIONS
REV	DATE	DESCRIPTION	

COMMENTS	
MURPHY WPS#	

PER CPR	DRN	CHK	APP
---------	-----	-----	-----

DRN JMM	5/18/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB CUP			
APP		LVLO2 SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME			
REF.DWG.		HRC HWR			
DRAWING NO./TRACKING NO.	210140-A-UPL2-4-01REV1	QTY.	SHT/NO	REV	
		1	1 of 1	1	