



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	1	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					10
2	2	Style 77 EDPM PNT Flexible Coupling					10
2	1	Style 77 PNT FS-Gskt Flex Cplg					10
1	4	3000# FS Thread-O-Let			1 1/16"	1.063	3/4x10
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	2'-9 1/8"	33.095	10
4	2	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe GRV	Grooved Pipe End	Grooved Pipe End	1'-0"	12.000	10

MURPHY
SINCE 1907
CONSTRUCTORS • ENGINEERS • MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

QA/QC ACCEPT						FLANGE WEIGHT/ORIENTATION				<input type="checkbox"/>		
						FITTING ORIENTATION				<input type="checkbox"/>		
						BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT				<input type="checkbox"/>		
						SPOOL IDENTIFICATION				<input type="checkbox"/>		
SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS						
NA		NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#						
0												
REV	DATE	DESCRIPTION								DRN	CHK	APP

DRN JMM	5/12/2021	WUSM RESEARCH BUILDING		
CHK		NRB CUP		
APP		LVLO2 SPOOLS		
JOB NO.	210140	SERVICE NAME		
REF.DWG.		CH#2 CHWR		
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.	SHT/NO	REV
210140-A-UPL2-17-05		1	1 of 1	0