



Murphy—PFFS—SPOOL—BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
4	1	Style 107N QuickVic EHP Pnt Rigid Cpl					3
2	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					3
1	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	2'-2 7/16"	26.412	3
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	19'-1 3/8"	229.361	3

MURPHY

CONSTRUCTORS

ENGINEERS

MECHANICAL

INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.

St. Louis, MO 63132-2303

314-997-6600 phone

BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT		SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS	
		NA	NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#	
0									
REV	DATE	DESCRIPTION				DRN	CHK	APP	

DRN JMM	5/18/2021	WUSM RESEARCH BUILDING	
CHK		NRB CUP	
APP		LVLO2 SPOOLS	
JOB NO.	210140	SERVICE NAME	
REF.DWG.		CT WATER DRAIN	
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV
210140-A-UPL2-137	1	1 of 1	0