



# Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
1	2	Style 07 Zero-Flex Cplg					10
4	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					10
6	1	Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg El					10
2	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	15'-0 7/16"	180.442	10
7	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	1'-1 7/16"	13.428	10
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	1'-1 7/8"	13.845	10



DRN JMM	5/12/2021	WUSM RESEARCH BUILDING				QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION				<input type="checkbox"/>					
CHK		NRB CUP								FITTING ORIENTATION				<input type="checkbox"/>					
APP		LVLO2 SPOOLS								BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT				<input type="checkbox"/>					
JOB NO.	210140									SPOOL IDENTIFICATION				<input type="checkbox"/>					
REF.DWG.		SERVICE NAME				CH#1 CHWR				SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO	TEST	PWHT	COMMENTS		
										NA		NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#		
										0									
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.		SHT/NO		REV				REV		DATE		DESCRIPTION		DRN		CHK	APP
210140-A-UPL2-16-03		1		1 OF 1		0													