



VERIFY  
PIECE

# Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
1	2	Style W07 Rigid Coupling					14
3	2	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					14
4	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	3'-8 7/8"	44.875	14
2	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	2'-9"	33.000	14
5	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	19'-0"	228.000	14

**MURPHY**  
SINCE 1907  
CONSTRUCTORS • ENGINEERS    MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT			
SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST
NA	NA	NA	NA
0			
REV	DATE	DESCRIPTION	

COMMENTS	
PWHT	MURPHY WPS#
NA	
DRN	CHK
APP	

DRN JMM	5/17/2021	WUSM RESEARCH BUILDING			
CHK		NRB CUP			
APP		LVLO2 SPOOLS			
JOB NO.	210140	SERVICE NAME			
REF.DWG.		HWS			
DRAWING NO./TRACKING NO.	210140-A-UPL2-15-1	QTY.	1	SHT/NO	1 of 1
		REV	0		