



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	1	Style 07 Zero-Flex Cplg					10
3	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					10
5	1	Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg El					10
1	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	15'-0 7/16"	180.442	10
7	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	1'-0 7/16"	12.441	10
4	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	1'-2 9/16"	14.543	10



DRN JMM	5/12/2021	WUSM RESEARCH BUILDING				QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION				<input type="checkbox"/>				
CHK		NRB CUP								FITTING ORIENTATION				<input type="checkbox"/>				
APP		LVLO2 SPOOLS								BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT				<input type="checkbox"/>				
JOB NO.	210140									SPOOL IDENTIFICATION				<input type="checkbox"/>				
REF.DWG.		SERVICE NAME				CH#3 CHWR				SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	FWHT	COMMENTS		
										NA		NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#		
										0								
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.		SHT/NO		REV				REV		DATE	DESCRIPTION			DRN	CHK	APP
210140-A-UPL2-18-03		1		1 OF 1		0												