



# Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	1	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					10
4	2	Style 77 EDPM PNT Flexible Coupling					10
4	1	Style 77 PNT FS-Gskt Flex Cplg					10
1	4	3000# FS Thread-O-Let			1 1/16"	1.063	3/4x10
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	2'-9 1/8"	33.095	10
2	2	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe GRV	Grooved Pipe End	Grooved Pipe End	1'-0"	12.000	10

**MURPHY**  
SINCE 1907  
CONSTRUCTORS • ENGINEERS • MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.  
St. Louis, MO 63132-2303  
314-997-6600 phone  
BIMCAD@murphy-stl.com

QA/QC ACCEPT						<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
						<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
						<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<hr/>						<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION
SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS	
NA		NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#	
0							
REV	DATE	DESCRIPTION				DRN	CHK APP

DRN JMM	5/12/2021	WUSM RESEARCH BUILDING NRB CUP LVL02 SPOOLS		
CHK				
APP				
JOB NO.	210140			
REF.DWG.				
DRAWING NO./TRACKING NO. 210140-A-UPL2-19-05		QTY. 1	SHT/NO 1 of 1	REV 0