



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	1	Style W07 Rigid Coupling					14
2	2	Style W77 Rigid Coupling					14
5	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					14
4	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	4'-0 5/8"	48.613	14
1	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	Grooved End	1'-0"	12.000	14
3	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	Grooved End	1'-0"	12.000	14
7	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	8"	8.000	14

	DRN JMM	3/22/2021	WUSM RESEARCH BUILDING																			
	CHK		NRB																			
	APP																					
	JOB NO.	210140																				
	REF.DWG.		SERVICE NAME												HHWS							
DRAWING NO./TRACKING NO. 210140-A-UPL1-5G	QTY.	1	SHT/NO	1 OF 1			REV	O														

QA/QC ACCEPT _____										FLANGE WEIGHT/ORIENTATION <input type="checkbox"/>				
										FITTING ORIENTATION <input type="checkbox"/>				
										BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT <input type="checkbox"/>				
										SPOOL IDENTIFICATION <input type="checkbox"/>				
SPEC.		ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWMT	COMMENTS								
NA		NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#								
O														
REV	DATE	DESCRIPTION										DN	CHK	APP