


Murphy-PFFS-SPOOL-BOM							
Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	1	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					4
1	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					4
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe GRV	Grooved Pipe End	BEV	20'-0"	240.000	4
3	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	6"	6.000	4

	
CONSTRUCTORS • ENGINEERS • MECHANICAL • INDUSTRIAL	
1233 N. Price Rd. St. Louis, MO 63132-2303 314-997-6600 phone BIMCAD@murphy-stl.com	
WUSM RESEARCH BUILDING NRB CUP LVLO2 SPOOLS	
SERVICE NAME CHWS HRC	
DRAWING NO./TRACKING NO. 210140-A-UPL2-26-4	QTY. 1 SHT/NO 1 of 1 REV 0
DRN JMM 5/14/2021 CHK APP JOB NO. 210140	QA/QC ACCEPT _____
FLANGE WEIGHT/ORIENTATION FITTING ORIENTATION BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT SPOOL IDENTIFICATION	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
SPEC. NA 0 REV	ASME NA X-RAY NA HYDRO TEST NA PWHT NA COMMENTS MURPHY WPS#
DATE DESCRIPTION	DRN CHK APP