



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	1	3000# 316L SS Thread-O-Let			1 5/16"	1.313	1x4
3	2	Style 107N QuickVic EHP Pnt Rigid Cpl					4
4	1	Sch 10S 316L A-403 GRV 90 Deg Ell No 410-SS					4
1	1	Sch 10S A312 EFW 304 PIPE	Grooved End	Grooved End	4'-8"	56.000	4



QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION <input type="checkbox"/> FITTING ORIENTATION <input type="checkbox"/> BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT <input type="checkbox"/> SPOOL IDENTIFICATION <input type="checkbox"/>			
SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO	TEST	PWHT	COMMENTS	
NA	NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#	
0							
REV	DATE	DESCRIPTION					
						DRN	CHK APP

DRN JMM	5/18/2021	WUSM RESEARCH BUILDING		
CHK		NRB CUP		
APP		LVLO2 SPOOLS		
JOB NO.	210140	SERVICE NAME		
REF.DWG.		NPCW		
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.	SHT/NO	REV
210140-A-UPL2-112		1	1 of 1	0