



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	1	789-CBV Circuit Balancing Vlv GRV					10
8	1	Std Wt SA234 WPB CS BW CONC RED					14x10
4	2	Style 77 PNT FS-Gskt Flex Cplg					10
11	1	Style W07 Rigid Coupling					14
3	1	Check Valve 716					10
9	1	Std Wt SA234 WPB CS BW SR 90 Deg Ell					14
1	4	3000# FS Thread-0-Let			1 1/16"	1.063	3/4x10
10	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	5 13/16"	5.813	14
7	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	1'-6 1/8"	18.125	10

MURPHY

CONSTRUCTORS • ENGINEERSMECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

<input type="checkbox"/>	FLANGE WEIGHT/ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	FITTING ORIENTATION
<input type="checkbox"/>	BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT
<input type="checkbox"/>	SPOOL IDENTIFICATION

QA/QC ACCEPT	ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS
	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#

SPEC.	REV	DATE	DESCRIPTION	DRN	CHK	APP
NA	0					

WUSM RESEARCH BUILDING	5/12/2021		
NRB CUP			
LVLO2 SPOOLS			
SERVICE NAME			
CH#3 CHWS			
REF.DWG.			
DRAWING NO./TRACKING NO.	QTY.	SHT/NO	REV
210140-A-UPL2-18-02	1	1 of 1	0