



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
6	2	Style W77 Rigid Coupling					24
2	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					24
9	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					24
4	1	Std Wt SA234 WPB CS BW 45 Deg El					24
1	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe GRV	Grooved Pipe End	BEV	6"	6.000	24
3	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	BEV	3'-11 3/4"	47.745	24
8	2	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	BEV	6"	6.000	24
5	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	3'-8 5/8"	44.612	24
7	1	Std Wt SA-53B CS ERW Pipe PE	Grooved End	Grooved End	1'-0"	12.000	24



QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION		<input type="checkbox"/>
				FITTING ORIENTATION		<input type="checkbox"/>
				BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT		<input type="checkbox"/>
				SPOOL IDENTIFICATION		<input type="checkbox"/>
SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO TEST	PWHT	COMMENTS	
NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#	
0						
REV	DATE	DESCRIPTION		DRN	CHK	APP

DRN JMM	5/13/2021	WUSM RESEARCH BUILDING		
CHK		NRB CUP		
APP		LVLO2 SPOOLS		
JOB NO.	210140			
		SERVICE NAME		
REF.DWG.		TWS		
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.	SHT/NO	REV
210140-A-UPL2-23		1	1 of 1	0