



Murphy-PFFS-SPOOL-BOM

Mark	Qty	Description	End 1	End 2	Lft	LDec	Size
2	1	150lb RF Sch 40 Bore SA105 CS WN Flg					6
1	3	Style 107 EHP Pnt QuickVic Rigid Coupling					6
4	1	GRV DI MSTRSL W/MEM STP G/O BFLY VLV					6
7	1	Std Wt SA234 WPB CS BW LR 90 Deg El					6
8	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe GRV	Grooved Pipe End	BEV	1'-0 5/8"	12.596	6
5	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	1'-3 1/16"	15.085	6
6	1	Sch 40 SA-53B CS ERW Pipe PE	BEV	Grooved End	10"	10.000	6

MURPHY
SINCE 1907
CONSTRUCTORS • ENGINEERS • MECHANICAL • INDUSTRIAL

1233 N. Price Rd.
St. Louis, MO 63132-2303
314-997-6600 phone
BIMCAD@murphy-stl.com

QA/QC ACCEPT				FLANGE WEIGHT/ORIENTATION		<input type="checkbox"/>		
				FITTING ORIENTATION		<input type="checkbox"/>		
				BOLTS/CPLG'S/TH'D TIGHT		<input type="checkbox"/>		
				SPOOL IDENTIFICATION		<input type="checkbox"/>		
SPEC.	ASME	X-RAY	HYDRO	TEST	PWHT	COMMENTS		
NA	NA	NA	NA	NA	NA	MURPHY WPS#		
0								
REV	DATE	DESCRIPTION				DRN	CHK	APP

DRN JMM	5/14/2021	WUSM RESEARCH BUILDING	
CHK		NRB CUP	
APP		LVLO2 SPOOLS	
JOB NO.	210140	SERVICE NAME	
REF.DWG.		HWR HRC	
DRAWING NO./TRACKING NO.		QTY.	SHT/NO
210140-A-UPL2-4-09		1	1 OF 1
			REV
			0